

达累斯萨拉姆海运门户项目 (DMGP)

Contract No: TZ-TPA-/424013-CW-DIR

达累斯萨拉姆港滚装船码头及 1-7 号泊位混凝土损伤修复

第 15 次周会议记录

参考:

MoM-第 15 次周例会-2026/5/14

日期/开始时间:	星期四, 2026 年 5 月 14 日 / 14:35
地点:	承包商现场营地办公室会议室, 达累斯萨拉姆
与会人员:	见所附清单

分发名单	姓名	电子邮件
总干事 - TPA	Plasduce Mbossa	dg@ports.go.tz
项目工程师 (PE) - TPA	Twaha Msita	twaha.msita@ports.go.tz
工程师 (En) - INROS LACKNER	Klaus Richter	daressalaam.port@inros-lackner.de
承包商代表 - CHEC	Bian Liang	tzdmgp@chec.bj.cn

0. 会议议程

会议开幕
承包商开工准备
合同事项
 施工方案
 劳动力、材料和设备
 PM 设施
 日报、周报和月报
4. 其他事项
 新缺陷
 倾倒区
 急救设施
 维护与办公空间
 预制构件及存放区
 集装箱堆场照明
 承包商开票
会议闭幕

1. 会议开幕

驻地工程师——RE (IL - Eng. José Rodrigues) 致欢迎辞并宣布会议开始。本次会议由驻地工程师代表工程师主持。

达累斯萨拉姆海运门户项目 (DMGP)

Contract No: TZ-TPA-/424013-CW-DIR

达累斯萨拉姆港滚装船码头及 1-7 号泊位混凝土损伤修复

项目	描述	行动
	承包商开工准备	
	关于现场可进入性，驻地工程师向会议通报，正如 2026 年 5 月 12 日三方会议所报告的，目前在港口内获得工作空间仍然困难。尽管如此，雇主承诺将持续与 DP World 跟进，一旦时机合适便为承包商分配场地。随后，会议同意 TPA 将安排 DP World 提前为承包商提供代表样品以便在条件允许生产（用于现场施工）的验证测试结果。承包商在会上告知，他找不到一家信誉良好的 国内具备进行抗滑试验能力的实验室，因此请求驻地工程师协助在坦桑尼亚寻找能进行该试验的实验室。 RE 已承诺调查该问题并将据此给出建议。同时，工程师正在分析承包商提交的劈裂拉伸试验结果，并将在不久后给出答复。	信息 CHEC 信息 IL
3.0		
	合同事宜 劳动力、材料和设备 驻地工程师再次提醒承包商，按照合同中经批准的人员清单，提交一份所有员工（包括本地和外国员工）的名单。 关于外籍员工，驻地工程师提醒承包商提交护照入境许可副本，以证明其被允许入境并在该国工作。承包商承诺在 2026 年 5 月 21 日的下次会议前提交。 关于已调运的设备，驻地工程师询问有故障的压缩机是否已修复。承包商告知会议，他仍在等待从中国订购的备件，预计于 2026 年 5 月底前到货。	CHEC CHEC CHEC IL
3.3		
3.4		
	关于混凝土配合比设计，承包商已提交 28 天结果，工程师正在核查并将据此回复。 PM 设施	CHEC

驻地工程师告知会议，TPA 方面没有提供最新情况。

驻地工程师告知会议，承包商正按照合同要求提交相应报告。

每周报告应按周提交，周期为周一至周日。

达累斯萨拉姆海运门户项目 (DMGP)

Contract No: TZ-TPA-/424013-CW-DIR

达累斯萨拉姆港滚装船码头及 1-7 号泊位混凝土损伤修复

4.0	其他事项	
4.1	新缺陷	
	关于新缺陷，驻地工程师在会上告知，雇主就拟与各方进行的联合检查（以确定相对于合同中所识别裂缝的新裂缝）仍未提供任何最新消息。	TPA/IL/CHEC
4.2	弃土区	
	关于卸料区，承包商仍在等待 TPA 的正式通知。	TPA
4.3		
	急救设施 TPA / 急救设施 承包商与工程师已于 4 月 10 日在供应商处对第三个急救室集装箱进行联合检查，确认其满足需求。承包商在会上告知，一旦收到来自中国用于支付制造及运至现场的资金，该集装箱将于 2026 年 5 月底前运抵现场。	CHEC
4.4		
	维护与办公空间 驻地工程师在会上告知，观察到周围环境已有可喜改善，即使在近期降雨期间也未闻到任何异味。	CHEC
	预制构件及存储区 关于港区内预制构件的存放空间需求，承包商告知会议，其已决定从港区外购预制构件，因此不再像先前讨论中那样急需获得港区内的场地。 驻地工程师再次指示承包商书面说明其不再需要该设施。承包商承诺在 2026 年 5 月 21 日下次会议前提交书面文件。	信息 CHEC
	集装箱堆场港口照明 承包商提交了建议采用 410 瓦照明的方案，但驻地工程师告知设计要求为 1000 瓦。驻地工程师表示已收到承包商提交的关于港口拟用灯具的支撑文件，将予以审查并相应回复承包商。	IL
4.7		
	承包商开票	CHEC

驻地工程师建议承包商核实当前已支出金额是否低于或高于合同规定的开具发票所需的最低金额 (2%)。

达累斯萨拉姆海运门户项目 (DMGP)

Contract No: TZ-TPA-/424013-CW-DIR

达累斯萨拉姆港滚装船码头及 1-7 号泊位混凝土损伤修复

5.0 会议闭幕	
由于没有其他事项，会议于 14:56 宣布结束。	全体

下次会议：2026 年 5 月 21 日（星期四）14:30

签署人：

工程师程永建	
副承包商代表	
致承包商 - CHEC	

工程师 José Rodrigues	
驻地工程师	
致工程师 - IL	

达累斯萨拉姆海运门户项目 (DMGP)

合同编号: TZ-TPA-/424013-CW-DIR 达累斯萨拉姆港滚装船泊位及 1-7 号泊位混凝土损伤修复

INROS LACKNER

Design and Construction of RoRo-Terminal, Deepening and Strengthening of Berths 1-7 and Construction of Terminals
Repair of Concrete Damages at RoRo and Berths 1-7 at Dar Es Salaam Port Contract No. TZ-TPA-424013-CW-DIR
Subject: Weekly Meeting No.15

Venue: Contractor's Conference Room

Date: 14/05/2026

Time: 14:30hrs

No	Name	Company	Mobile	E-mail	Position	Signature
1	Jose Rodriguez	IL	0787608423	Jose.Rodriguez@il.com	P.E.	[Signature]
2	Johnstone Muthemba	IL	0713250187	johnstone.muthemba@gmail.com	Ass. RE	[Signature]
3	Gerardine J. Kikwazi	IL	0754763235	gkikwazi@il.com	DS	[Signature]
4	Alejandro R. Ruiz	IL	0754738423	ruiza2923@gmail.com	W. Inspector	[Signature]
5	Gidish Guma	IL	0756240098	g.guma@gmail.com	M. Inspector	[Signature]
6	Bahida Girangui	IL	0787110604	mattygirangui@yahoo.com	PS	[Signature]
7	Cheng Yang Jian	CHC	0777024687	yicheng@chc.com.cn	Deputy C.R.	[Signature]
8	JIN SHIWEI	CHC	0656359636	swjin@chc.com.cn	Civil Engineer	[Signature]
9	Chen Yidong King	CHC	0741183600	yidongchen@chc.com.cn	Civil Eng.	[Signature]
10	Khadija EL KHEBIR	CHC	0790931306	khadija.elkhebir@gmail.com	Contracts Specialist	[Signature]
11	Wang Zhen	CHC	062318978	102405344@qq.com	Site Engineer	[Signature]
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						