

达累斯萨拉姆海上门户项目 (DMGP)

Contract No: TZ-TPA-/424013-CW-DIR

达累斯萨拉姆港 RORO 及 1-7 号泊位混凝土损伤修复

第 15 次周例会纪要

参考:

会议记录-第 15 次周会/2026 年 5 月 14 日

日期/开始时间:	2026 年 5 月 14 日 (星期四) / 14:35
地点:	承包商现场营地办公室会议室, 达累斯萨拉姆
参会人员:	见附件清单

分发名单	姓名	电子邮件
TPA 局长	Plasduce Mbossa	dg@ports.go.tz
项目工程师 (PE) - TPA	Twaha Msita	twaha.msita@ports.go.tz
工程师 (En) - INROS LACKNER	Klaus Richter	daressalaam.port@inros-lackner.de
承包商代表 - CHEC	Bian Liang	tzdmgp@chec.bj.cn

0. 会议议程

会议开幕

承包商开工准备情况

合同事项

施工方案

劳工、材料与设备

项目经理设施

日报、周报和月报

4. 其他事项

新缺陷

卸料区

急救设施

维修与办公空间

预制构件与存储区域

集装箱堆场照明

承包商发票

会议闭幕

1. 会议开幕

驻地工程师 - RE (IL - Eng. José Rodrigues) 宣布会议开始, 并向与会成员表示欢迎。本次会议由驻地工程师代表工程师主持。

达累斯萨拉姆海上门户项目 (DMGP)

Contract No: TZ-TPA/424013-CW-DIR

达累斯萨拉姆港 RORO 及 1-7 号泊位混凝土损伤修复

Item	Description	Action
	承包商开工准备情况	
	关于现场交通可达性，驻地工程师在会上通报，正如 2026 年 5 月 12 日三方会议上所报告的，目前在港区内获得施工场地仍然困难。尽管如此，业主承诺将继续与 DP World 保持跟进，在条件有利时为承包商分配场地。随后，会议同意 TPA 将与 DP World 沟通，承包商被要求提供代表性样品及来源于实际生产情况用于现场施工，以便进行核实的试验结果。承包商在会议上告知，他无法找到一家信誉良好的	信息
	国内的实验室能够进行抗滑试验，因此请求驻地工程师协助在坦桑尼亚寻找一家实验室进行所述试验。	CHEC
	驻地工程师已承诺调查该问题并会据此提供建议。与此同时，	信息
3.0	工程师正在分析承包商提交的劈裂抗拉试验结果，并将在不久后给出答复。	IL
	合同事项	
	劳工、材料和设备	
	驻地工程师再次提醒承包商，要求其按照合同中批准的员工名单提交所有员工（包括本地和外国员工）的名单。	CHEC
	关于外籍员工，驻地工程师提醒承包商提交护照入境许可副本，以证明其获准进入该国并在该国工作。承包商承诺在 2026 年 5 月 21 日下次会议前提交。	CHEC
	关于已进场的设备，驻地工程师询问有缺陷的压缩机是否已修复。承包商告知会议，他仍在等待从中国订购的备件，预计将于 2026 年 5 月底前到达。	CHEC
3.3		IL
3.4		
	关于混凝土配合比设计，承包商已提交 28 天试验结果，工程师正在核查并将相应回复。	
	PM 设施	CHEC

驻地工程师告知会议，TPA 方面无最新进展。

驻地工程师告知会议，根据合同要求，现正按相应方式接收承包商的报告。每周报告应按周提交，周期为周一至周日。

达累斯萨拉姆海上门户项目 (DMGP)

Contract No: TZ-TPA/424013-CW-DIR

达累斯萨拉姆港 RORO 及 1-7 号泊位混凝土损伤修复

4.0	其他事项	
4.1	新缺陷	
	关于新缺陷，驻地工程师告知会议，业主对于建议的与所有各方联合检查以确定与合同已识别裂缝相关的新裂缝，尚无最新进展。	TPA/IL/CHEC
4.2	倾倒区	
	关于弃土区，承包商仍在等待 TPA 的正式通知。	TPA
4.3		
	急救设施 第三间急救室容器已于 4 月 10 日在供应商处经承包商与工程师联合检查，确认其满足要求。承包商在会上通报，待收到中国方面的资金后，将安排该容器的制造与运输，预计于 2026 年 5 月底前运抵现场。	CHEC
4.4		
	维护与办公空间 驻地工程师向会议通报称，观察到周边环境有明显改善，即便在近期的降雨期间也未闻到异味。	CHEC
	预制构件与存储区域 关于港口内预制构件的存放空间要求，承包商告知会议，其已决定从港口外采购预制构件，因此此前讨论中获取港口内空间的紧迫性已不再必要。 驻地工程师再次指示承包商以书面形式确认不再需要使用上述设施。承包商承诺在 2026 年 5 月 21 日下次会议前提交书面确认。	信息 CHEC
	港口集装箱堆场照明 承包商提交了建议采用 410 瓦照明的方案，但驻地工程师表示设计要求为 1000 瓦。驻地工程师告知，我方已收到承包商提交的港口照明装置支持文件；将对其进行审核，并给予承包商相应回复。	IL
4.7		
	承包商发票	CHEC

驻地工程师建议承包商核实，当前已花费金额是否低于或高于合同规定的开票所需最低金额（即 2%）。

达累斯萨拉姆海上门户项目 (DMGP)

Contract No: TZ-TPA-/424013-CW-DIR

达累斯萨拉姆港 RORO 及 1-7 号泊位混凝土损伤修复

5.0 会议闭幕	
由于无其他事项，会议于 14:56 宣布结束。	全

下次会议：2026 年 5 月 21 日（星期四）14:30

签字人：

工程师 Cheng Yongjian	
副承包商代表	
致承包商 – CHEC	

Eng. José Rodrigues	
驻地工程师	
致：工程师 - IL	

达累斯萨拉姆海上门户项目 (DMGP)

合同编号: TZ-TPA-/424013-CW-DIR 达累斯萨拉姆港 RO/RO 和 1-7 号泊位混凝土损

修复



Design and Construction of RoRo-Terminal, Deepening and Strengthening of Berths 1-7 and Construction of Terminals
 Repair of Concrete Damages at RoRo and Berths 1-7 at Dar Es Salaam Port Contract No. TZ-TPA-424013-CW-DIR
 Subject: Weekly Meeting No.15

Venue: Contractor's Conference Room

Date: 14/05/2026

Time: 14:30hrs

No	Name	Company	Mobile	E-mail	Position	Signature
1	Jose Rodriguez	IL	0787608423	jose.rodriguez@il.com	P.E.	[Signature]
2	Johnstone Muthemba	IL	0713250187	johnstone.muthemba@il.com	Ass. RE	[Signature]
3	Gerardine J. Kikwazi	IL	0754763235	gerardine.kikwazi@il.com	DS	[Signature]
4	Alejandro R. Ruiz	IL	0754738423	ruiza2923@gmail.com	W. Inspector	[Signature]
5	Gidish Guma	IL	0756240098	g.guma@gmail.com	M. Inspector	[Signature]
6	Bahida Girangui	IL	0787110604	mattygirangui@yahoo.com	PS	[Signature]
7	Cheng Yang Jian	CHEC	0777024687	yicheng@checlb.cn	Deputy C.R.	[Signature]
8	JIN SHIWEI	CHEC	0656359636	swjin@checlb.cn	Civil Engineer	[Signature]
9	Chen Yidong King	CHEC	0741183600	yidongchen@checlb.cn	Civil Eng.	[Signature]
10	Khadija EL KHEBIR	CHEC	0790931306	khadija.elkhebir@gmail.com	Contracts Specialist	[Signature]
11	Wang Zhen	CHEC	062318978	10245344@qq.com	Site Engineer	[Signature]
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						