

达累斯萨拉姆海上门户项目 (DMGP)

Contract No: TZ-TPA-/424013-CW-DIR

达累斯萨拉姆港滚装船泊位及 1-7 号泊位混凝土损伤修复

| 项目  | 描述                                                                                                                                                                 | 行动项                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | <b>承包商开工准备情况</b>                                                                                                                                                   |                    |
|     | 关于场地通行问题，RE 在会上通报，正如 2026 年 5 月 12 日三方会议所报告，目前在港区内获取作业场地仍存在困难。尽管如此，业主承诺将继续与 DP World 保持跟进，一旦条件合适即为承包商分配场地。随后，会议同意 TPA 将协调 DP World 提前为承包商工人发放港口通行证，以便在情况允许开工时顺利进场。 | INFO               |
|     | 关于铺路砖，承包商被要求提供代表性样品以及源自拟用于现场施工的实际生产的经验证测试结果。承包商告知会议，其未能找到一家信誉良好的                                                                                                   | CHEC<br>INFO<br>IL |
| 3.0 | 该国具备进行抗滑性能测试能力的实验室，因此请求 RE 协助在坦桑尼亚寻找一家实验室来执行该项测试。                                                                                                                  |                    |
|     | 驻地工程师已承诺调查此事并将相应告知。同时，工程师正在分析承包商提交的劈裂抗拉试验结果，并将很快给出答复。                                                                                                              | CHEC               |
|     | <b>合同事项</b>                                                                                                                                                        | CHEC               |
|     | <b>劳工、材料与设备</b>                                                                                                                                                    | CHEC               |
|     | RE 再次提醒承包商，应按照国家批准的员工名单，提交所有员工（包括本地和外国员工）名单。                                                                                                                       | CHEC               |
|     | 关于外籍员工，驻地工程师提醒承包商提交护照入境许可副本，以证明其获准入境并在该国工作。承包商承诺在 2026 年 5 月 21 日的下次会议前提交。                                                                                         | IL                 |
| 3.3 |                                                                                                                                                                    |                    |
| 3.4 |                                                                                                                                                                    |                    |
|     | 关于已动员的设备，驻地工程师询问有缺陷的压缩机是否已修好。承包商告知会议，其仍在等待从中国订购的备件，预计于 2026 年 5 月底前到货。                                                                                             | CHEC               |

# 达累斯萨拉姆海上门户项目 (DMGP)

Contract No: TZ-TPA-/424013-CW-DIR

达累斯萨拉姆港滚装船泊位及 1-7 号泊位混凝土损伤修复

|     |                                                                                                              |             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 4.0 | 其他事项                                                                                                         |             |
| 4.1 | 新缺陷                                                                                                          |             |
|     | 关于新缺陷，RE 向会议通报，雇主方面尚未更新关于拟与各方联合检查以确定与合同已识别裂缝相关的新裂缝的进展。                                                       | TPA/IL/CHEC |
| 4.2 | 倾倒区                                                                                                          |             |
|     | 关于弃土区，承包商仍在等待 TPA 的正式通知。                                                                                     | TPA         |
| 4.3 |                                                                                                              |             |
|     | 急救设施<br>第三个急救室集装箱已于 4 月 10 日由承包商和工程师在供应商现场联合检查，确认其满足需求。承包商在会上通报，一旦收到来自中国的用于制造和运输的资金，该集装箱将于 2026 年 5 月底前运抵现场。 | CHEC        |
| 4.4 |                                                                                                              |             |
|     | 维护与办公空间<br>RE 向会议通报，观察到周边环境有显著改善，即使在最近的降雨期间也未闻到任何气味。                                                         | CHEC        |
|     |                                                                                                              |             |
|     | 预制构件及存储区<br>关于港口内预制构件的场地需求，承包商告知会议，其已决定从港口外采购预制构件，因此先前讨论中关于获取港口内场地的紧迫性已不再必要。                                 | INFO        |
|     | RE 再次指示承包商书面表明其不再需要该设施。承包商承诺在 2026 年 5 月 21 日下次会议前提交书面确认。                                                    | CHEC        |
|     |                                                                                                              |             |
|     | 集装箱码头堆场照明<br>承包商提交的照明推荐功率为 410 瓦，但驻地工程师（RE）指出设计要求为 1000 瓦。RE 告知已收到承包商提交的港口拟用光源支持文件，将对其进行审查并相应回复承包商。          | IL          |
| 4.7 |                                                                                                              |             |
|     |                                                                                                              | CHEC        |

## 承包商发票