

达累斯萨拉姆海上门户项目 (DMGP)

合同编号: TZ-TPA-/424013-CW-DIR

达累斯萨拉姆港 RORO 及 1-7 号泊位混凝土损伤修复

项目	描述	行动
	承包商开工准备情况	
	关于现场可进入性，驻地工程师告知会议，正如 2026 年 5 月 12 日三方会议所报告的，目前仍难以在港内获得工作空间。尽管如此，业主承诺将继续与 DP World 跟进，一旦时机合适，便为承包商分配空间。随后，会议一致同意，坦桑尼亚港务局（TPA）将与 DP World 协调，提前为承包商的工人发放港口通行证，以便在情况允许开工时顺利进入。	INFO
	关于铺砌块，承包商被要求提供代表性样品以及源自拟用于现场施工的实际生产的经核验的试验结果。承包商在会议上告知，他找不到一个有信誉的	CHEC
		INFO
		IL
3.0	国内能进行抗滑试验的实验室，因此请求驻地工程师协助在坦桑尼亚寻找一个实验室进行该试验。	
	驻地工程师已承诺调查该问题并将随后给出建议。与此同时，工程师正在分析承包商提交的 Splitting Tensile test（劈裂抗拉试验）结果，并将很快给出答复。	CHEC
	合同事项	
	劳工、材料和设备	
	驻地工程师再次提醒承包商，应严格按照合同批准的员工名单提交所有员工（包括本地和外籍员工）的名单。	CHEC
	关于外籍员工，驻地工程师提醒承包商提交护照入境许可副本，以证明其获准入境并在该国工作。承包商承诺在 2026 年 5 月 21 日下次会议前提交。	IL
3.3		
3.4		
	关于已动员的设备，驻地工程师询问损坏的压缩机是否已修复。承包商告知会议，仍在等待从中国订购的备件，预计于 2026 年 5 月底前到达。	CHEC

达累斯萨拉姆海上门户项目 (DMGP)

合同编号: TZ-TPA-/424013-CW-DIR

达累斯萨拉姆港 RORO 及 1-7 号泊位混凝土损伤修复

4.0	其他事项	
4.1	新缺陷	
	关于新缺陷, 驻地工程师在会上告知, 业主在拟与各方联合检查以确认与合同已识别裂缝相关的新裂缝一事上尚无更新。	TPA/IL/CHEC
4.2	倾倒区	
	关于弃土区, 承包商仍在等待 TPA 的正式通知。	TPA
4.3		
	急救设施 第三间急救室集装箱已于 4 月 10 日由承包商与工程师在供应商所在地共同检查, 确认其满足需求。承包商在会议上告知, 待收到中方资金支付制造费用后, 该集装箱将于 2026 年 5 月底前运抵现场。	CHEC
4.4		
	维护与办公空间 RE 向会议通报, 观察到周边环境已有显著改善, 即使在近期的降雨期间也未闻到异味。	CHEC
	预制构件及存储区域 关于港口内预制构件的场地需求, 承包商向会议通报称其已决定将预制构件外包至港外生产, 因此此前讨论中关于在港内获取场地的紧迫性已不再必要。	INFO
	驻地工程师再次要求承包商以书面形式表明不再需要所述设施。	CHEC
	承包商承诺在 2026 年 5 月 21 日的下一次会议前提交书面确认。	
	集装箱堆场照明 承包商提交了建议照明采用 410 瓦的方案, 但驻地工程师告知设计需要 1000 瓦。驻地工程师表示, 已收到承包商提交的关于港口照明光源的支持文件, 将予以审查并相应回复承包商。	IL
4.7		
		CHEC

承包商开票