

达累斯萨拉姆海运门户项目 (DMGP)

合同编号: TZ-TPA-/424013-CW-DIR

达累斯萨拉姆港滚装船及 1-7 号泊位混凝土损伤修复

项	说明	行动
	承包商开工准备	
	关于现场可进入性，RE 告知会议，正如 2026 年 5 月 12 日三方会议所报告，目前在港口内争取工作空间仍较困难。尽管如此，雇主承诺将继续与 DP World 跟进，一旦条件合适，即为承包商分配空间。随后，会议同意由 TPA 与 DP World 协调，关于铺路机、承包商被要求提供代表性样品以及承包商用于现场施工的实际生产的已验证试验结果。承包商在会议上告知，他无法找到一家信誉良好的	信息
	国内有能力进行抗滑阻力试验的实验室，因此请求驻地工程师协助在坦桑尼亚寻找能开展该试验的实验室。	CHEC
	驻地工程师已承诺调查该问题并将适时给出建议。同时，工程	信息
3.0	师正在分析承包商提交的劈裂抗拉试验结果，并将于近期给出答复。	IL
	合同事宜	
	劳工、材料与设备	CHEC
	RE 再次提醒承包商提交一份所有员工（包括本地和外国员工）的名单，该名单应符合合同中批准的员工名单。	CHEC
	关于外籍员工，驻地工程师提醒承包商提交护照入境许可副本，以证明其获准进入该国并工作。承包商承诺在 2026 年 5 月 21 日的下次会议前提交。	CHEC
	关于已调遣的设备，驻地工程师询问有缺陷的压缩机是否已修复。承包商告知会议，仍在等待从中国订购的备件，预计于	IL
3.3	2026 年 5 月底前运抵。	
3.4		
	关于混凝土配合比设计，承包商已提交 28 天（强度）结果，工程师正在审核，并将据此回复。	CHEC
	PM 设施	

RE 向会议通报，TPA 方面无最新进展。

驻地工程师 (RE) 告知会议，目前正按照合同要求从承包商处收到相应报告。每周报告应按周提交，周期为周一至周日。

达累斯萨拉姆海运门户项目 (DMGP)

合同编号: TZ-TPA-/424013-CW-DIR

达累斯萨拉姆港滚装船及 1-7 号泊位混凝土损伤修复

4.0	AOB	
4.1	新缺陷	
	关于新缺陷, RE 在会上告知, 业主对拟议的各方联合检查 (以确定相对于合同中已识别裂缝的新裂缝) 尚无更新。	TPA/IL/CHEC
4.2	倾倒区	
	关于倾倒区, 承包商仍在等待 TPA 的正式通知。	TPA
4.3		
	急救设施 第三个急救室集装箱已于 4 月 10 日由承包商和工程师在供应商处共同检查, 并确认其满足需求。承包商在会上告知, 待收到中国方面的资金后, 该集装箱将于 2026 年 5 月底前运抵现场, 用于制造和交付。	CHEC
4.4		
	维护与办公空间 RE 告知会议, 观察到周边环境已有显著改善, 即使在最近的降雨期间也未闻到异味。	CHEC
	预制构件与存储区域 关于港口内预制构件的空间需求, 承包商告知会议, 他已决定从港口外外包预制构件, 因此不再像之前讨论的那样迫切需要获取港口内空间。 RE 再次指示承包商书面证明其不再需要上述设施。承包商承诺在 2026 年 5 月 21 日的下次会议前提交书面文件。	信息 CHEC
	集装箱码头照明 承包商提交了建议采用 410 瓦照明的方案, 但驻地工程师告知设计需要 1000 瓦。驻地工程师表示已收到承包商提交的港口照明设备支持文件, 将进行审查后予以回复。	IL
4.7		
	承包商开票	CHEC

RE 建议承包商核实目前已花费金额是否低于或高于合同规定的开具发票所需的最低金额 (2%)。