

达累斯萨拉姆海运门户项目(DMGP)

Contract No: TZ-TPA-/424013-CW-DIR

达累斯萨拉姆港滚装船码头及 1-7 号泊位混凝土损伤修复

项	描述	行动项
	承包商开工准备情况	
	关于现场可达性，驻地工程师在会上通报，正如 2026 年 5 月 12 日三方会议所报告的，目前在港区内获取工作空间仍然困难。尽管如此，业主承诺将持续与迪拜世界港口公司（DP World）跟进，一旦时机合适即为承包商分配空间。随后，各方同意由坦桑尼亚港口管理局（TPA）与迪拜世界港口公司协调，提前为承包商工人办好港区通行证，以便在情况允许开工时顺利进入。	INFO
	关于铺砌块，承包商被要求提供代表样品以及来自拟用于现场施工的实际生产的验证试验结果。承包商在会上告知，他无法找到一家信誉良好的	CHEC INFO
		IL
3.0	国内能够进行抗滑阻力试验的实验室，因此已请求驻地工程师协助在坦桑尼亚寻找一家实验室进行上述试验。	
	驻地工程师已承诺调查此事并将相应提出建议。同时，工程师正在分析承包商提交的劈裂抗拉试验结果，并将很快给出答复。	CHEC
	合同事项	CHEC
	劳工、材料与设备	CHEC
	驻地工程师再次提醒承包商，要求其根据合同中批准的员工名单提交所有员工（包括本地和外国员工）的名册。	CHEC
	关于外国员工，驻地工程师再次提醒承包商提交护照入境许可副本，以证明其获准入境并在该国工作。承包商承诺在 2026 年 5 月 21 日的下次会议前提交。	IL
3.3		
3.4		
	关于已调运的设备，驻地工程师询问有缺陷的压缩机是否已修复。承包商告知会议，他仍在等待从中国订购的备件，预计于 2026 年 5 月底前抵达。	CHEC

达累斯萨拉姆海运门户项目(DMGP)

Contract No: TZ-TPA-/424013-CW-DIR

达累斯萨拉姆港滚装船码头及 1-7 号泊位混凝土损伤修复

4.0	AOB	
4.1	新缺陷	
	关于新缺陷，驻地工程师在会上通报，业主尚未就拟议的各方联合检查提供任何更新，该检查旨在确认新裂缝与合同中已识别裂缝之间的对应关系。	TPA/IL/CHEC
4.2	倾倒区	
	关于倾倒区，承包商仍在等待 TPA 的正式函件。	TPA
4.3		
	急救设施 承包商和工程师已于 4 月 10 日在供应商场地共同检查了第三个急救室集装箱，并确认其满足需求。承包商在会上告知，一旦收到来自中国的支付制造和运抵现场的资金，该集装箱将于 2026 年 5 月底前运抵现场。	CHEC
4.4		
	维护与办公空间 RE 向会议通报，观察到周围环境已有明显改善，即使在近期的降雨期间也未闻到异味。	CHEC
	预制构件存放区 关于港口内预制构件所需空间的问题，承包商在会上告知，他已决定从港口外采购预制构件，因此，与之前讨论的情况不同，获取港口内空间的紧迫性已不再必要。	INFO
	驻地工程师再次要求承包商提交书面文件，证明其不再需要该项设施。承包商承诺在下次会议（2026 年 5 月 21 日）前提交书面文件。	CHEC
	港口集装箱堆场照明 承包商提交了 410 瓦的照明建议，但驻地工程师（RE）指出设计要求为 1000 瓦。RE 表示已收到承包商提交的支持港口拟用照明设备的文件；并将进行审查后相应回复承包商。	IL
4.7		
		CHEC

承包商开票