

达累斯萨拉姆海上门户项目(DMGP)

Contract No: TZ-TPA-/424013-CW-DIR

达累斯萨拉姆港 RORO 和 1-7 号泊位混凝土损伤修复

第 15 次周会议纪要

参考:

MoM-第 15 周 2026/5/14

日期/开始时间:	2026 年 5 月 14 日, 星期四 / 14:35 时
地点:	承包商现场营地办公室会议室, 达累斯萨拉姆
与会人员:	参见所附清单

分发名单	姓名	电子邮件
局长 - TPA	Plasduce Mbossa	dg@ports.go.tz
项目工程师 (PE) - TPA	Twaha Msita	twaha.msita@ports.go.tz
工程师 (En) - INROS LACKNER	Klaus Richter	daressalaam.port@inros-lackner.de
承包商代表 - CHEC	Bian Liang	tzdmgp@chec.bj.cn

0. 会议议程

会议开幕

承包商开工准备情况

合同事项

工作方法说明

劳动力、材料和设备

项目管理设施

日报、周报和月报

4. 其他事项

新缺陷

倾倒区

急救设施

维护与办公空间

预制构件及存储区

港口集装箱堆场照明

承包商开票

会议闭幕

1. 会议开幕

驻地工程师 - RE (IL - Eng. José Rodrigues) 致欢迎辞宣布会议开始。会议由驻地工程师代表工程师主持。

达累斯萨拉姆海上门户项目(DMGP)

Contract No: TZ-TPA-/424013-CW-DIR

达累斯萨拉姆港 RORO 和 1-7 号泊位混凝土损伤修复

项目	描述	行动
	承包商开工准备情况	
	关于现场可进入性，驻地工程师在会上告知，正如 2026 年 5 月 12 日三方会议所报告的，目前在港区内获得作业空间仍然困难。尽管如此，业主承诺将持续与迪拜环球港务集团（DP World）跟进，一旦时机合适，便为承包商分配场地。随后会议同意，坦桑尼亚港务局（TPA）将与迪拜环球港务集团协调，提前为承包商工人办理港区通行证，以便在情况允许开始施工时顺利进入。	INFO
	关于铺路砌块，承包商被告知需提供代表性样品及从拟用于现场施工的实际生产中得出的验证试验结果。承包商告知会议，他无法找到一家信誉良好的	CHEC
		INFO
		IL
3.0	该国境内有能力进行抗滑阻力试验的实验室（不足），因此请求驻地工程师协助在坦桑尼亚寻找一家实验室进行该试验。	
	RE 已承诺调查此问题，并将给出相应建议。同时，工程师正在分析承包商提交的劈裂抗拉试验结果，并将很快给出答复。	CHEC
	合同事项	CHEC
	劳工、材料和设备	CHEC
	驻地工程师再次提醒承包商，须根据合同中批准的员工名单，提交所有本地及外国员工的名单。	CHEC
	对于外籍员工，驻地工程师再次提醒承包商提交护照入境许可复印件，以证明其获准入境并在该国工作。承包商承诺于 2026 年 5 月 21 日下次会议前提交。	IL
3.3		
3.4		
	关于已动员的设备，驻地工程师询问损坏的压缩机是否已修复。承包商告知会议，仍在等待从中国订购的备件，预计 2026 年 5 月底前抵达。	CHEC

达累斯萨拉姆海上门户项目(DMGP)

Contract No: TZ-TPA-/424013-CW-DIR

达累斯萨拉姆港 RORO 和 1-7 号泊位混凝土损伤修复

4.0	AOB	
4.1	新缺陷	
	关于新缺陷，驻地工程师在会上告知，业主尚未就拟与各方开展的联合检查提供任何更新，该检查旨在确认与合同已识别裂缝相关的新裂缝。	TPA/IL/CHEC
4.2	倾倒区	
	关于倾倒区，承包商仍在等待 TPA 的正式通知。	TPA
4.3		
	急救设施 第三个急救室集装箱已于 4 月 10 日由承包商和工程师在供应商处联合检查，并确认其满足需求。承包商告知会议，待收到中国方面用于制造和运输的资金后，该集装箱将于 2026 年 5 月底前运抵现场。	CHEC
4.4		
	维护与办公空间 驻地工程师向会议通报，据观察，周边环境已出现明显改善，即使在最近的降雨期间也未闻到异味。	CHEC
	预制构件与存储区 关于港口内预制构件场地需求的问题：承包商在会议上告知，他已决定从港口外部采购预制构件，因此不再像先前讨论中那样迫切需要港口内的场地。 驻地工程师再次指示承包商书面说明其不再需要该设施。承包商承诺在 2026 年 5 月 21 日下次会议前提交书面说明。	INFO CHEC
	集装箱堆场港口的照明 承包商提交了照明用 410 瓦的建议，但驻地工程师告知设计要求为 1,000 瓦。驻地工程师表示，已收到承包商提交的支持港口拟用光源的文件，将对其进行审查并相应回复承包商。	IL
4.7		
		CHEC

承包商发票

达累斯萨拉姆海上门户项目(DMGP)

Contract No: TZ-TPA-/424013-CW-DIR

达累斯萨拉姆港 RORO 和 1-7 号泊位混凝土损伤修复

5.0 会议闭幕	
无其他事项，会议于 14:56hrs 宣布结束。	部

下次会议：2026 年 5 月 21 日（星期四）14:30hrs

签署人：

Eng. Cheng Yongjian	
承包商副代表	
致承包商 – CHEC	

Eng. José Rodrigues	
驻地工程师	
致工程师 - IL	

达累斯萨拉姆海上门户项目(DMGP)

合同编号: TZ-TPA-/424013-CW-DIR 达累斯萨拉姆港 RORO 及 1-7 号泊位混凝土损伤修复工程

INROS LACKNER

Design and Construction of RoRo-Terminal, Deepening and Strengthening of Berths 1-7 and Construction of Terminals
Repair of Concrete Damages at RoRo and Berths 1-7 at Dar Es Salaam Port Contract No. TZ-TPA-424013-CW-DIR
Subject: Weekly Meeting No.15

Venue: Contractor's Conference Room

Date: 14/05/2026

Time: 14:30hrs

No	Name	Company	Mobile	E-mail	Position	Signature
1	Jose Rodriguez	IL	0787608423	Jose.Rodriguez@il.com	P.E.	[Signature]
2	Johnstone Muthemba	IL	0713250187	johnstone.muthemba@gmail.com	Ass. RE	[Signature]
3	Gerardine J. Kikwazi	IL	0754763235	gkikwazi@il.com	DS	[Signature]
4	Alejandro R. Ruiz	IL	0754738423	ruiza2923@gmail.com	W. Inspector	[Signature]
5	Gidesh Guma	IL	0756240098	g.guma@gmail.com	M. Inspector	[Signature]
6	Bahida Girangui	IL	0787110604	mattygirangui@yahoo.com	PS	[Signature]
7	Cheng Yang Jian	CHC	0777024687	yjcheng@chc.com.cn	Deputy C.R.	[Signature]
8	JIN SHIWEI	CHC	0656359636	swjin@chc.com.cn	Civil Engineer	[Signature]
9	Chen Yidong King	CHC	0741183600	yidongchen@chc.com.cn	Civil Eng.	[Signature]
10	Khadija EL KHEBIR	CHC	0790931306	khadija.elkhebir@gmail.com	Contracts Specialist	[Signature]
11	Wang Zhen	CHC	062318978	102405344@163.com	Site Engineer	[Signature]
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						