

Dar es Salaam Maritime Gateway Project (DMGP)

Contract No: TZ-TPA-/424013-CW-DIR

REPAIR OF CONCRETE DAMAGES AT RORO AND BERTH 1-7 DAR ES SALAAM PORT

Minutes of Weekly Meeting No.15

Reference:

MoM- 第 15 周 2026 年 5 月 14 日

Date/Start Time:	2026 年 5 月 14 日 (星期四) 14:35	May 2026 / 14:35hrs
地点:	现场营地办公室承包商会议室	
	达累斯萨拉姆	
Attendees:	见附件名单	See list annexed

分发名单	姓名	电子邮箱
坦桑尼亚港务局 (TPA) 局长	Plasduce Mbossa	dg@ports.go.tz
坦桑尼亚港务局 (TPA) 项目工程师 (PE)	Twaha Msita	twaha.msita@ports.go.tz
INROS LACKNER 工程师 (En)	Klaus Richter	daressalaam.port@inros-lackner.de
承包商代表——中国港湾 (CHEC)	Bian Liang	tzdmgp@chec.bj.cn

0. Agenda of the Meeting

- 会议开幕
- 承包商开工准备情况
- 合同事项
 - 施工方法说明
 - 劳工、材料与设备
- 竣工后运营简报 (AOB) 项目管理设施

4. 日报、周报与月报

- 新缺陷
- 卸料区

3. 急救设施

1. Opening the Meeting

- 维护与办公空间
- 预制构件与存储区域
- 集装箱堆场照明
- 承包商开票

5. 会议闭幕

Dar es Salaam Maritime Gateway Project (DMGP)

Contract No: TZ-TPA-/424013-CW-DIR

REPAIR OF CONCRETE DAMAGES AT RORO AND BERTH 1-7 DAR ES SALAAM PORT

Item	Description	Action	行动
2.0	2.0 Readiness of the Contractor to Start Work		
	关于现场可达性，驻地工程师向会议通报，正如 2026 年 5 月 12 日三方会议所报告的，目前在港区内获取工作空间仍然困难。尽管如此，业主承诺将继续与迪拜环球港务集团跟进，一旦时机合适，即为承包商分配空间。随后，会议同意坦桑尼亚港务局将与迪拜环球港务集团协调，提前为承包商工人办理港区通行证，以便在条件允许开工时顺利进入。关于铺路砌块，承包商被要求提供代表性样品以及源自拟用于现场施工的实际生产的验证试验结果。承包商向会议通报，其在国内无法找到能够进行抗滑试验的合格实验室，因此请求驻地工程师协助在坦桑尼亚境内寻找可进行该试验的实验室。驻地工程师已承诺调查此事并将相应给出建议。同时，工程师正在分析承包商提交的劈裂抗拉试验结果，并将尽快给出答复。	INFO INFO CHEC	INFO
3.0	3.0 Contractual Matter		
3.1	3.1 Labourers, Materials and Equipment's	INFO	
	驻地工程师再次提醒承包商，应根据合同中批准的人员名单提交所有员工（包括本地和外国员工）的名单。关于外国员工，驻地工程师提醒承包商提交护照入境许可复印件，以证明其获准进入并在该国工作。承包商承诺在 2026 年 5 月 21 日下次会议前提交。关于已调遣的设备，驻地工程师询问有缺陷的空压机是否已修复。承包商向会议通报，其仍在等待从中国订购的备件，预计于 2026 年 5 月底前到货。关于混凝土强度，承包商已提交 28 天试验结果，工程师正在核查并将相应回复。	CHEC	CHEC
3.3	3.3 PM Facilities		
	驻地工程师向会议通报，坦桑尼亚港务局方面无最新进展。		TPA
3.4	3.4 Daily, Weekly and Monthly Reports	CHEC	
	驻地工程师向会议通报，已按合同要求收到承包商提交的相应报告。周报应按周提交，周期为周一至周日。	CHEC	CHEC
		CHEC CHEC IL	
3.3	3.3 PM Facilities		
	The RE informed the meeting that, there was no update from TPA.	TPA	
3.4	3.4 Daily, Weekly and Monthly Reports		
	The RE informed the meeting that reports are being received accordingly from the Contractor as per contract requirements. Weekly Report should be submitted on a weekly basis from Monday to Sunday.	CHEC	

Dar es Salaam Maritime Gateway Project (DMGP)

Contract No: TZ-TPA-/424013-CW-DIR

REPAIR OF CONCRETE DAMAGES AT RORO AND BERTH 1-7 DAR ES SALAAM PORT

4.0 其他事项		
4.1 新缺陷		
关于新缺陷，驻地工程师向会议通报，业主尚未就拟与各方联合检查以确定合同已识别裂缝之外的新裂缝一事提供最新进展。		
4.2 弃土区		
关于弃土区，承包商仍在等待坦桑尼亚港务局的正式函件。		TPA
4.3 急救设施		
第三个急救室集装箱已于 4 月 10 日在供应商处由承包商和工程师联合检查，确认其满足需求。承包商向会议通报，一旦收到来自中国的资金用于支付制造费用，该集装箱将运至现场，并于 2026 年 5 月底前完成交付。		CHEC
4.4 维护与办公空间		
驻地工程师向会议通报，观察到周边环境有显著改善，即使在近期降雨期间也未闻到异味。		CHEC
4.5 预制构件及存储区域		
关于港区内预制构件所需空间，承包商向会议通报，其已决定从港区外采购预制构件，因此不再像先前讨论那样迫切需要港区内空间。驻地工程师再次指示承包商以书面形式确认不再需要该设施。承包商承诺在 2026 年 5 月 21 日下次会议前提交书面确认。		INFO
4.6 集装箱堆场照明		
承包商提交了建议采用 410 瓦照明的方案，但驻地工程师告知设计要求为 1000 瓦。驻地工程师表示已收到承包商关于港区照明建议的支持文件，将予以审查并相应回复承包商。		CHEC
4.7 承包商发票开具		
驻地工程师建议承包商核实当前已支出金额是否低于或高于合同规定的开具发票所需最低金额（2%）。		CHEC

Dar es Salaam Maritime Gateway Project (DMGP)

Contract No: TZ-TPA-/424013-CW-DIR

REPAIR OF CONCRETE DAMAGES AT RORO AND BERTH 1-7 DAR ES SALAAM PORT

5.0	会议闭幕	5.0 Closure of the Meeting			
	鉴于无其他事项，会议于 14:56 宣布结束	全体			ALL

Next Meeting: Thursday, 21th May 2026 at 14:30hrs

签署人:

Eng. Cheng Yongjian	代表承包商	代表承包商 - CDEC	☒		
代表承包商	代表承包商	代表承包商			

Eng. José Rodrigues					
Resident Engineer					
代表工程师 - IL					

Dar es Salaam Maritime Gateway Project (DMGP)

Contract No: TZ-TPA-/424013-CW-DIR

REPAIR OF CONCRETE DAMAGES AT RORO AND BERTH 1-7 DAR ES SALAAM PORT

图 表
标 题：
达累斯萨拉姆港滚装码头设计与施工、1-7号泊位加深与加固及码头修复工程，合同号：TZ-TPA-424013-CW-DIR，主题：第 15 次周

Time:14:30hrs

Date:14/05/2026

Venue:Contractors Conference Room

序号	姓名	公司	手机	邮箱	职务	签名
1	Josh Rode-Riggs	IL	0787-608932	josh.roesoni@example.com	工程师	
2	Johnstone IL Muttlemore	IL	0713250187	johnsyberg@example.com	物理和地工程师	
3	Geraldine J. Khatseri	IL	075426325	gledan@example.com	现场管	
4	Alexis B. Ruiz	IL	075438842	nita2923@example.com	材料检验员	
5	Gidish Curney	IL	076220098	g.92.com@example.com	材料检验员	
6	Bahda Gurney	IL	078711060	mattygianey@yahoo.com	项目秘书	
7	程阳健	CHEC	077702468	yicheng@example.com	副代表	程阳健
8	金世文	CHEC	065635963	swijin@example.com	土木工程师	新政
9	陈一东 艾娜	CHEC	074118360	otchen@example.com	土木工程师	陈江东
10	Khadija EL KHEBIR	CHEC	079093130	heki.theo@example.com	合同员	
11	王晨	CHEC	062318998	1292534499@163.com	现场工程师	王 A.
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						